



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA/MG



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA	VALOR TOAL DA OBRA:	R\$ 61.230,17
OBRA: 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE VOVÓ JOANINHA	VALOR DO REPASSE:	
LOCAL: GLAUCILÂNDIA/MG	VALOR DA CONTRAPARTIDA:	
PRAZO DA OBRA: 60 DIAS	DATA:	25/07/2019

ORÇAMENTO - DATA BASE SETOP JANEIRO - 2019 DESONERADO E SINAPI MAIO 2019 DESONERADO

ETAPAS	VALOR FINANCEIRO	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.569,14	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.569,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.569,14
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.698,55	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.698,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.698,55
FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	R\$ 3.072,15	Físico %	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.843,29	R\$ 1.228,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.072,15
VEDAÇÕES	R\$ 1.361,14	Físico %	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 544,46	R\$ 816,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.361,14
REVESTIMENTO DE ALVENARIA	R\$ 2.666,04	Físico %	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.066,42	R\$ 1.599,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.666,04
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 9.861,15	Físico %	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 4.930,58	R\$ 4.930,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.861,15
COBERTURA	R\$ 13.534,23	Físico %	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 5.413,69	R\$ 8.120,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.534,23
PINTURA	R\$ 16.083,45	Físico %	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 4.825,04	R\$ 11.258,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.083,45
URBANIZAÇÃO	R\$ 2.049,39	Físico %	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 2.049,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.049,39
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.334,93	Físico %	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 4.667,47	R\$ 4.667,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.334,93
TOTAL	R\$ 61.230,17	Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 26.558,62	R\$ 34.671,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.230,17

Gabriel Vinicius Martins
CREA-MG 230779/LP

Prefeito Municipal
Geraldo Martins de Freitas