

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
	ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DA SILVA MAIA							SRE: MONTES CLAROS-MG								
	MUNICÍPIO / DISTRITO: GLAUCILÂNDIA-MG							ENDEREÇO: AV GERALDO RODRIGUES GONÇALVES Nº 215, BAIRRO CENTRO, GLAUCILÂNDIA-MG								
	SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA															
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	17.566,79	1,66%	100,00%	17.566,79	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.566,79
3	TRABALHOS EM TERRA	10.389,02	0,98%	100,00%	10.389,02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.389,02
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	94.661,98	8,93%	100,00%	94.661,98	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		94.661,98
5	SUPERESTRUTURA	49.871,34	4,70%		0,00	50,00%	24.935,67	50,00%	24.935,67		0,00		0,00		0,00	49.871,34
6	ALVENARIA	27.798,52	2,62%		0,00	50,00%	13.899,26	50,00%	13.899,26		0,00		0,00		0,00	27.798,52
7	COBERTURA E FORRO	11.783,98	1,11%		0,00		0,00	100,00%	11.783,98		0,00		0,00		0,00	11.783,98
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	18.644,90	1,76%		0,00	50,00%	9.322,45	50,00%	9.322,45		0,00		0,00		0,00	18.644,90
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	17.434,98	1,64%		0,00	50,00%	8.717,49		0,00	50,00%	8.717,49		0,00		0,00	17.434,98
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	26.072,47	2,46%		0,00		0,00	30,00%	7.821,74	35,00%	9.125,36	35,00%	9.125,36		0,00	26.072,47
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	6.439,94	0,61%		0,00		0,00	100,00%	6.439,94		0,00		0,00		0,00	6.439,94
13	FERRAGENS	21.298,99	2,01%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	21.298,99		0,00	21.298,99
14	REVESTIMENTO	37.756,43	3,56%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	18.878,22	50,00%	18.878,22	37.756,43
15	PISOS E RODAPÉS	37.123,40	3,50%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	18.561,70	50,00%	18.561,70	37.123,40
17	PINTURA	20.671,27	1,95%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	20.671,27	20.671,27
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	167,06	0,02%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	167,06		0,00	167,06
20	QUADRA	586.030,24	55,28%		0,00	15,00%	87.904,54	15,00%	87.904,54	30,00%	175.809,07	30,00%	175.809,07	10,00%	58.603,02	586.030,24
23	LIMPEZA	12.614,05	1,19%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	12.614,05	12.614,05
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	27.134,88	2,56%	100,00%	27.134,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	27.134,88
26	OUTROS	36.605,46	3,45%		0,00	50,00%	18.302,73		0,00		0,00		0,00	50,00%	18.302,73	36.605,46
TOTAL MENSAL				14,13%	149.752,67	15,38%	163.082,14	15,29%	162.107,58	18,27%	193.651,93	23,00%	243.840,40	13,93%	147.630,99	1.060.065,70
TOTAL ACUMULADO		1.060.065,70	100,00%	14,13%	149.752,67	29,51%	312.834,81	44,80%	474.942,38	63,07%	668.594,31	86,07%	912.434,71	100,00%	1.060.065,70	1.060.065,70
LOCAL / DATA: GLAUCILÂNDIA-MG, 27 de Agosto de 2025																
RESPONSÁVEL TÉCNICO: KAREN MARIANA SOARES VIEIRA, CREA: 332.425/D-MG																
REPRESENTANTE LEGAL: HERIVELTO ALVES LUIZ - PREFEITO MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA																