

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG		VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 300.000,00			VALOR OBRA: R\$ 415.877,62		DATA: 08/05/2026		
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALICE DE SOUZA - COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS		LOCAL: COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS					PRAZO DA OBRA: 6 MESES		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,36%	100,00%					
		Financeiro	1.516,28	1.516,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	Físico %	3,99%	100,00%					
		Financeiro	16.591,05	16.591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	INFRAESTRUTURA	Físico %	12,35%	100,00%					
		Financeiro	51.367,74	51.367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	SUPRAESTRUTURA	Físico %	4,83%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	20.073,10	10.036,55	10.036,55	0,00			
1.5	ALVENARIA E REVESTIMENTO	Físico %	7,66%	50,00%	25,00%	25,00%			
		Financeiro	31.852,71	15.926,36	7.963,18	7.963,18			
1.6	COERTURA	Físico %	25,70%			50,00%	50,00%		
		Financeiro	106.892,26	0,00	0,00	53.446,13	53.446,13	0,00	0,00
1.7	PISOS E REVESTIMENTOS	Físico %	18,29%			25,00%	25,00%	50,00%	
		Financeiro	76.055,16	0,00	0,00	19.013,79	19.013,79	38.027,58	0,00
1.8	ESQUADRIAS	Físico %	4,17%			25,00%	25,00%	50,00%	
		Financeiro	17.361,68	0,00	0,00	4.340,42	4.340,42	8.680,84	0,00
1.9	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	Físico %	4,72%						100,00%
		Financeiro	19.645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,02
1.10	PINTURA	Físico %	4,22%					25,00%	75,00%
		Financeiro	17.537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,46	13.153,37
1.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	Físico %	5,23%	20,00%	50,00%		30,00%		
		Financeiro	21.752,51	4.350,50	10.876,26	0,00	6.525,75	0,00	0,00
1.12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	Físico %	4,80%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	19.967,17	9.983,59	9.983,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Físico %	3,67%		50,00%	50,00%			
		Financeiro	15.265,12	0,00	7.632,56	7.632,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL		Físico %	100,00%	26,40%	11,18%	22,22%	20,04%	12,29%	7,89%
		Financeiro	R\$ 415.877,62	R\$ 109.772,06	R\$ 46.492,13	R\$ 92.396,08	R\$ 83.326,09	R\$ 51.092,88	R\$ 32.798,39

Observações:

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA - 255.542/D

HERIVELTO ALVES LUIZ
PREFEITO MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG