

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA - MG				FOLHA Nº:		03/04
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA E RUA MANÉ VIOLA NO BAIRRO ZÉ BRANT NO MUNICIPIO DE GLAUCILÂNDIA - MG				DATA:		20/05/2026
LOCAL: RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA E RUA MANÉ VIOLA - GLAUCILÂNDIA/MG				FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI DES. REGIÃO MG 04/2026 - SICOR DES. REGIÃO NORTE MG 01/2026 - SUDECAP DES. REGIÃO MG 01/2026				() DIRETA (X) INDIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES				R\$ 443.360,75		
ITEM	ETAPA	FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL		FÍSICO-FINANCEIRO		
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA E RUA MANÉ VIOLA NO BAIRRO ZÉ BRANT NO MUNICIPIO DE GLAUCILÂNDIA - MG		Físico (%)	100,00%	34,14%	36,19%	29,67%
		Financeiro	R\$443.360,75	R\$151.373,75	R\$160.462,75	R\$131.524,26
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico (%)	1,39%	50,00%	0,00%	50,00%
		Financeiro	R\$6.158,28	R\$3.079,14	R\$0,00	R\$3.079,14
1.2	RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 01	Físico (%)	9,32%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$41.319,44	R\$41.319,44	R\$0,00	R\$0,00
1.3	RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 02	Físico (%)	60,32%	40,00%	60,00%	0,00%
		Financeiro	R\$267.437,92	R\$106.975,17	R\$160.462,75	R\$0,00
1.4	RUA MANÉ VIOLA	Físico (%)	28,97%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$128.445,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$128.445,12
TOTAL		Físico (%)	100,00%	34,14%	36,19%	29,67%
		Financeiro	R\$443.360,75	R\$151.373,75	R\$160.462,75	R\$131.524,26
		Físico (%)	ACUMULADO	34,14%	70,33%	100,00%
		Financeiro	ACUMULADO	R\$151.373,75	R\$311.836,50	R\$443.360,75
Lwan Matheus Costa Souza Engenheiro Civil CREA - MG 255.542/D				Herivelto Alves Luiz Prefeito Municipal		